СПРАВКА

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электроустановок ТСО ООО "НОК" январь 2021г.

№ п/п	Наименование оборудования электросетевого хозяйства	Место установки	Тип оборудования	Вид выполненных работ	Дата начала ремонтных работ	Дата окончания ремонтных работ
1	2	3	4	5	6	7
ЯНВАРЬ						
1.	КРУ-2-10	КРУ-17	сборные шины	сборные шины 10КВ ,текущий ремонт.	11.01.2021г. 08:00	14.01.2021г. 11:25
2.	Выключатель, разъед. тр.тока	яч.10. РП-2	ВМП-10-1000	Ревизия выключателя, трансформаторов тока, текущий ремонт.	12.01.2021г. 08:00	12.01.2021г. 18:25
3.	Выключатель, трансф-р тока	яч.22 п/ст20	ВМПЭ-10-630	Ревизия выключателя, трансформаторов тока, текущий ремонт.	22.01.2021г. 08:00	22.01.2021г. 18:15
4.	Выключатель, трансф-р тока	яч.25 п/ст20	ВМПЭ-10-630	Ревизия выключателя, трансформаторов тока, текущий ремонт.	21.01.2021г. 08:00	21.01.2021г. 18:45
5.	Трансформатор №1	КТП-16	ТМЗ-1000/10/0,4	текущий ремонт,частичная замена масла	27.01.2021г. 08:00	29.01.2021г. 18:30
6.	Высоковольтный кабель	яч.9. КРУ-17	АСБ 3*95	Ревизия контактных соединений,испытания кенотроном на напряжении 40КВ постоянного тока	29.01.2021г. 08:00	29.01.2021г. 14:30
7.	Высоковольтный кабель	яч.21. РП-20	ААШв 3*120	Ревизия контактных соединений,испытания кенотроном на напряжении 40КВ постоянного тока	25.01.2021г. 08:00	26.01.2021г. 12:30
8.	2 ТН-10	яч.16. РП-1	НТМИ-10	Текущий ремонт	21.01.2021г. 08:00	22.01.2021г. 17:30
9.	10 счётчик. + 10 ампер.	1 секция РП-1		Проверка приборов учёта и измерения РУ-0,4кВ. п/ст	18.01.2021г. 08:00	20.01.2021г. 16:30
10.	РЗиА п/ст.	яч.28. РП-20	ВМПЭ-10-630	Текущий ремонт	20.01.2021г. 08:00	21.01.2021г. 18:30
11.	РЗиА п/ст.	яч.26. РП-20	ВМПЭ-10-630	Текущий ремонт	28.01.2021г. 08:00	29.01.2021г. 19:15
12.	РЗиА п/ст.	яч.31. РП-20	ВМП-10-630	Текущий ремонт	18.01.2021. 08:00	19.01.2021г. 20:00

Главный инженер проекта ООО "НОК" _____ К.В.Морозов